

Stt	Hạng mục kiểm tra	Kiểm tra	Tình trạng	Ghi chú
A	KIỂM TRA PHẦN CƠ KHÍ (MECHANICAL CHECKS)			
1	Nâng bằng cầu và kéo cầu tới giới hạn (Fully extend and level the bridge)			
2	Ngắt toàn bộ nguồn điện ra khỏi cầu (Remove all power from the bridge)			
3	Kiểm tra độ chính xác của sàn và trần Rotunda (Verify that both the rotunda floor and ceiling are properly aligned)			
4	Kiểm tra độ chính xác và độ căng của màn cuốn rotunda (Verify that the rotunda curtain is properly aligned and tensioned)			
5	Kiểm tra thảm sàn và lót sàn rotunda (Inspect the rotunda floors carpet, threshold plate and aluminum pound downs)			
6	Kiểm tra chốt kết nối vị trí đốt A tunnel và trụ rotunda (Verify that tunnel A is properly positioned in the rotunda's rigid frame)			
7	Kiểm tra kính tunnel , tấm dốc chuyển tiếp, tay vịn và thảm sàn tunnel (Inspect the tunnel walls, transition ramps, handrails, and carpet)			
8	Kiểm tra vị trí kết nối của các đốt cầu Tunnel và kiểm tra dẫn hướng phù hợp đối với các đốt cầu tunnel			

	(Verify that the tunnels are properly positioned and are tracking properly)			
9	Kiểm tra khoảng cách trần và sàn trên của các đốt cầu được căn chỉnh chính xác (Verify that both the bubble floor and ceiling are properly aligned)			
10	Kiểm tra dải cao su chắn nước bên ngoài cầu và các nẹp nhôm cao su chắn nước (Inspect the bubble floors ribbed rubber and aluminum pound downs)			
11	Kiểm tra độ căng và chính xác của màn cuốn cabin (Verify that the cab curtain is properly aligned and tensioned)			
12	Kiểm tra hoạt động và vệ sinh cửa cabin ra máy bay (Inspect the cab doors for cleanliness and proper operation)			
13	Kiểm tra cửa cabin và các cửa sổ (Inspect all cab and bubble windows)			
14	Kiểm tra và vệ sinh cửa dịch vụ (Inspect the service door for cleanliness and proper operation)			
15	Kiểm tra xích dẫn động cabin (Inspect the cab drive chain)			
16	Kiểm tra giá đỡ trục cabin và các kết nối thanh giằng. (nằm trên nóc cabin) (Inspect the cab pivot bracket and tie rod connections. (located on the cab roof)			
	Kiểm tra hư hỏng vật lý đối với các thiết bị			

17	phụ trợ cáp điện và cáp khí mát nếu có (Inspect for any physical damage to the JTP and PC air units if present)			
18	Kiểm tra hệ thống dẫn động bánh xe (Inspect the wheel bogie)			
19	Kiểm tra hệ thống treo cáp và cáp tunnel (Inspect the cable carrier system's operation and make sure that the cables are not worn or binding)			
20	Kiểm tra cân bằng và độ trùng của cáp (Inspect the equalizing cable and clamping ring. Make sure that the cable is not sagging)			
21	Kiểm tra tủ điện và cáp điện không bị hư hỏng vật lý (Verify that the input power panel and input cables are not physically damaged)			
22	Kiểm tra tất cả dây cáp điện có hư hỏng vật lý không (Inspect all electrical cables for physical damage)			
B	KIỂM TRA PHẦN ĐIỆN (ELECTRICAL CHECKS)			
1	Kiểm tra tủ điện chính (Inspect the inside of the main bridge power panel. Verify that the proper voltages are present)			
	Kiểm tra tủ điện của cầu (cabin) Tìm các			

2	dây lỏng và hư hỏng (Inspect the inside of the bridge's control console. Look for loose wires and/or damaged components)			
3	Bật lại nguồn điện cho cầu (Turn power back on to the bridge)			
4	Kiểm tra đèn trong rotunda, tunnel và cáp hoạt động bình thường (Verify that the lights in the rotunda, tunnels, bubble, and cab work properly)			
5	Kiểm tra đèn cảnh báo hoạt động bình thường (Verify that the emergency lights work properly)			
6	Kiểm tra đèn cảnh báo bật sáng khi mất điện trên cầu (Verify that the emergency lights come on when power to the bridge is removed)			
C	KIỂM TRA VẬN HÀNH (OPERATIONAL CHECKS)			
1	Kích hoạt CON-1 bằng cách xoay công tắc phím sang vị trí vận hành hoặc bằng cách nhập đúng mật khẩu (Energize CON-1 by either turning the key switch to the operate position or by entering the correct password)			
2	Thực hiện điều chỉnh con lăn đường hầm (tham khảo sổ tay vận hành và bảo trì cầu) (Perform tunnel roller adjustment (refer to bridge operation and maintenance manual)			

3	Lái cầu theo chiều ngang tới tất cả các giới hạn điện để phát hiện mọi sự cố vận hành (Drive the bridge horizontally to all of the electrical limits to detect any operational problems)			
a	Kiểm tra chuông, đèn cảnh báo (Verify that the travel warning bell operates properly)			
b	Nghe độ ồn con lăn (Listen carefully for any roller banging or scrapping noises)			
c	Kiểm tra tất cả các giới hạn điện được đặt đúng vị trí (Verify that all electrical limits are set to the desired position)			
d	Kiểm tra các công tắc giới hạn tốc độ chậm và dừng theo chiều ngang hoạt động bình thường (Verify that the horizontal slowdown and stop limit switches work properly)			
4	Kiểm tra các công tắc giới hạn độ xoay và độ dốc rotunda (Manually manipulate the rotunda swing and slope limit switches and verify their proper operation)			
	Cảnh báo : Để tránh hư hỏng cho thiết bị, nghiêm cấm không được thực hiện các chức năng kiểm tra khi thiết bị đang làm việc tiếp xúc với tàu bay.			
5	Kiểm tra giới hạn điện độ cao tối đa của cầu (Drive the bridge vertically to the maximum			

	electrical limits to detect any operational problems)			
6	Kiểm tra giới hạn chiều cao và các công tắc giới hạn cột thuỷ lực (Manually manipulate the vertical height and column rack limit switches and verify their proper operation)			
7	Kiểm tra canopies (Operate the canopies and verify that both sides operate properly)			
8	Kiểm tra khoá liên động canopies (Verify that the canopy interlock works according to the canopy option selected)			
9	Kiểm tra sàn cabin hoạt động chính xác cả chế độ bằng tay và chế độ tự động (Verify that the articulating cab floor operates correctly in both the automatic and manual modes)			
10	Kiểm tra hoạt động autoleveler (Make sure that the autoleveler works properly)			
a	Kiểm tra vít kết nối và bánh xe được siết chặt (Make sure that the set screws that hold the wheel to the limit switch are tight)			
b	Kiểm tra bánh xe autoleveler (Check the wheel for wear, flat spots, shiny spots, or deterioration, and replace it if necessary)			
	Xoay bánh xe bằng tay cả hai hướng			

c	(Turn the wheel by hand in both directions to make sure that it moves freely and positively returns to neutral)			
d	Kiểm tra đai ốc khoá trên cần autoleveler được xiết chặt (Make sure that the locknuts on the autolevel arm are tight)			
e	Kiểm tra tự động (Make sure that the autolevel arm moves freely in both directions)			
f	Kiểm tra giới hạn tự động (Check the autolevel travel limits with the arm extended and the bridge in AUTOLEVEL mode)			
g	Xoay bánh xe bằng tay và giữ nó để mô phỏng máy bay đang bay lên. Sau khoảng 4 giây, đèn cảnh báo tự động làm đèn sáng và chuông cảnh báo vang lên. (Turn the wheel by hand and hold it to simulate the aircraft rising. After about 4 seconds the autolevel warning light turns on and the warning bell sounds)			
h	Đặt lại bộ điều chỉnh tự động, sau đó quay bánh xe bằng tay theo hướng ngược lại và giữ nó để mô phỏng việc hạ thấp máy bay. Sau khoảng 4 giây, đèn cảnh báo tự động làm đèn sáng và chuông cảnh báo vang lên. (Reset the autoleveler, and then turn the wheel by hand in the opposite direction and hold it to simulate the aircraft lowering. After about 4 seconds the autolevel warning			

	light turns on and the warning bell sounds)			
i	Đặt lại autoleveler (Reset the autoleveler)			
D	BÔI TRƠN (LUBRICATION)			
1	Tiêu chuẩn chất bôi trơn : Multipurpose EP2 grease, SAE 30W-50 motor oil, SAE 30W-30 motor oil, Dry film lubricant containing Teflon, molybdenum disulfide, or graphite hoặc các loại tương đương			
2	Bơm mỡ vào các vị trí có vú bơm : trụ xoay Rotunda, ổ bi mâm xoay bánh xe, hệ thống trụ nâng hạ và tra dầu mỡ nhớt vào cột thủy lực, bi lăn, dẫn hướng và ray.			